



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย



สำนักปลัด งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร.042-414713

คำนำ

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหาร ท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนใน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา ท้องถิ่นและ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ ประชาชนในท้องถิ่น ทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง ปิดประกาศไว้เป็น ระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการ จัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ใน รอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ดังนี้

ก. **วิสัยทัศน์**ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง "องค์กรก้าวหน้า ประชาชนอยู่ดีมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภค"

ข. **พันธกิจ** ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง

๑. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำโมง
๒. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและจริยธรรมของประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำโมง
๓. ส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของพื้นที่ตำบลน้ำโมง
๔. ส่งเสริมการทำเกษตรและเกษตรอินทรีย์
๕. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
๖. ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง

ค. **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมงได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนว ทางการ พัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๘ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต และการบริหารบ้านเมืองที่ดี
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
๘. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารงาน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่ายไป	
๑	อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าบ่อโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑ จากทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ถึง หมู่ที่ ๑	/			๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๘๒๐.๐๒	
๒	อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าบ่อโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	/			๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๘๒๕.๓๑	
๓	อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าบ่อโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านอู่เมี้ยน ถึง บ้านดอนหมี่ ต.ก่องนาง	/			๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๘๓๕.๙๐	
๔	โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมป้ายโครงการ อบต.น้ำโมง		/		๐	๐	มีการโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จำนวน ๒๐๐,๐๐๐) มีการกินเงินงบประมาณไว้ (จำนวน ๒๐๐,๐๐๐)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป	
๕	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน		/		๐	๐	มีการโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จำนวน ๖๓,๐๐๐) มีการกันเงินงบประมาณไว้ (จำนวน ๖๓,๐๐๐)
๖	โครงการก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการ ผู้สูงอายุ พร้อมป้ายโครงการ		/		๐	๐	มีการโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จำนวน ๑๐๐,๐๐๐) มีการกันเงินงบประมาณไว้ (จำนวน ๑๐๐,๐๐๐)
๗	โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเือง		/		๐	๐	มีการโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จำนวน ๒๐๐,๐๐๐) มีการกันเงินงบประมาณไว้ (จำนวน ๒๐๐,๐๐๐)
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสำนักสงฆ์วัดอนขิ์เซ็บ ถึง สามแยกนาโพธิ์		/		๐	๐	มีการโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จำนวน ๑๕๐,๐๐๐) มีการกันเงินงบประมาณไว้ (จำนวน ๑๕๐,๐๐๐)
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ (จากบ้านสารวัตไกรสร ถึง บึงหนองแวง)		/		๐	๐	มีการโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จำนวน ๓๐๐,๐๐๐) มีการกันเงินงบประมาณไว้ (จำนวน ๓๐๐,๐๐๐)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่ายไป	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านฝาง หมู่ที่ ๔ ถึง บ้านโนนสวาด หมู่ที่ ๑๑		/		๐	๐	มีการโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จำนวน ๑๕๐,๐๐๐) มีการกันเงินงบประมาณไว้ (จำนวน ๑๕๐,๐๐๐)
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ จากท่าแดง ถึง คุ่มนาพลา		/		๐	๐	มีการโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จำนวน ๓๐๐,๐๐๐) มีการกันเงินงบประมาณไว้ (จำนวน ๓๐๐,๐๐๐)
๑๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านผู้ใหญ่ เรือง ถึง บ้านยายมาก หมู่ที่ ๑๑		/		๐	๐	มีการโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จำนวน ๑๕๐,๐๐๐) มีการกันเงินงบประมาณไว้ (จำนวน ๑๕๐,๐๐๐)
๑๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านผู้เขียด ถึง บ้านสารวัตรไกรสร หมู่ที่ ๗		/		๐	๐	มีการโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จำนวน ๑๕๐,๐๐๐) มีการกันเงินงบประมาณไว้ (จำนวน ๑๕๐,๐๐๐)
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ขอยบ้านผู้ช่วย จิราพร หมู่ที่ ๓		/		๐	๐	มีการโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จำนวน ๑๕๐,๐๐๐) มีการกันเงินงบประมาณไว้ (จำนวน ๑๕๐,๐๐๐)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป	
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ซอยบ้านนายสุริยัน	/	/		๐	๐	มีการโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จำนวน ๓๐๐,๐๐๐) มีการกันเงินงบประมาณไว้ (จำนวน ๓๐๐,๐๐๐)
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านโคกเถา หมู่ที่ ๒ ถึง บ้านสามขา ต.กองนาง	/	/		๐	๐	มีการโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จำนวน ๓๐๐,๐๐๐) มีการกันเงินงบประมาณไว้ (จำนวน ๓๐๐,๐๐๐)
๑๗	โครงการปรับปรุงระบบท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านท่าสำราญ	/	/		๐	๐	มีการโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จำนวน ๑๕๐,๐๐๐) มีการกันเงินงบประมาณไว้ (จำนวน ๑๕๐,๐๐๐)
๑๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลน้ำโมง	/	/		๐	๐	มีการโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จำนวน ๑๐๐,๐๐๐) มีการกันเงินงบประมาณไว้ (จำนวน ๑๐๐,๐๐๐)
๑๙	โครงการปรับปรุงระบบท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านท่าเจริญ	/	/		๐	๐	มีการโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จำนวน ๑๕๐,๐๐๐) มีการกันเงินงบประมาณไว้ (จำนวน ๑๕๐,๐๐๐)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	
๒๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			/	๑๐๐,๐๐๐	๐	
๒๑	โครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ กองการศึกษาฯ			/	๕๐,๐๐๐	๐	
๒๒	โครงการก่อสร้างตลาดสด บ้านสว่าง หมู่ที่ ๑๐			/	๓๐๐,๐๐๐	๐	
	รวมใช้งบประมาณ	๓	๑๖	๓	๔๕๐,๐๐๐	๔๔๙,๔๘๑.๒๓	โครงการที่มีการกันเงินไว้ไม่ได้นำมา คำนวณยอดเงิน

- โครงการที่ได้รับบุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับอุดหนุน	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	
๑.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น นค.ถ.๗๒-๐๒๕ สายรอบโรงเรียนบ้าน หนองแวง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแวง ตำบลน้ำเือง	/			๘๒๑,๐๐๐	๕๔๔,๐๐๐	๒๗๗,๐๐๐
๒.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น นค.ถ.๗๒-๐๑๕ สายหลังองค์การบริหารส่วน ตำบลน้ำเือง - เส้นพียงชลประทาน หมู่ที่ ๓ บ้านห่ม ตำบลน้ำเือง	/			๓,๕๘๓,๐๐๐	๒,๓๗๕,๐๐๐	๑,๒๐๘,๐๐๐
	รวมงบประมาณ	๒	๐	๐	๔,๔๐๔,๐๐๐	๒,๙๒๓,๐๐๐	๑,๔๘๑,๐๐๐

- โครงการที่จ่ายขาดจากเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับอุดหนุน	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป	
๑.	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ม.๑ สายบ้านน้ำเือง ถึง บ้านนาโพธิ์	/			๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๕๐๐	๕๐๐
๒.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ม.๒ สายโคกถ้ำ - บ้านสามขา	/	/		๒๕๐,๐๐๐	-	ก่อนผูกพันไว้ยังไม่ได้เบิกจ่าย (จำนวน ๒๔๙,๕๐๐)
๓	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ม.๓ สายทางบ้านตากือต ถึง บ้านแม่แอน	/			๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๕๐๐	๕๐๐
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ม.๔ จุดที่ ๑ สายทางข่วงวัด จุดที่ ๒ สายทางซอยบ้านครูเบญ	/			๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๕๐๐	๕๐๐
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ม.๕ ซอย ๕ หน้าโรงเรียนบ้านอู่เม้น		/		๒๕๐,๐๐๐	-	มีการกันเงินงบประมาณไว้ (จำนวน ๒๕๐,๐๐๐)
๖	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ม.๖ สายทางข่วงวัดป่าท่าสำราญ ถึง บ้านนางอัน	/			๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๕๐๐	๕๐๐
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ม. ๗ สายทางบ้าน น.ส. ทองพัน ถึง บ้านนางประเสริฐ วันทอง	/			๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๕๐๐	๕๐๐

๘	โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ คสล. ม.๙ สายทางบ้านนาย แหลม ถึง บ้านผู้ใหญ่เพ็ญศิริ		/		๒๕๐,๐๐๐	-	มีการกันเงินงบประมาณไว้ (จำนวน ๒๕๐,๐๐๐)	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๐ สายทางบ้านแม่โหนดถึงบ้าน พอก้อง	/			๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๕๐๐	๕๐๐	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๑ สายทางซอยบ้านครูกานต์	/			๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๕๐๐	๕๐๐	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. ๑๒ สายทางคุ้มนาเหล่า ถึง บ้านท่าสำราญ.	/			๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๕๐๐	๕๐๐	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. ๑๓ สายทางขอบบ้านแม่อน ถึง บ้านนางกุล พิมพ์ทอง	/			๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๕๐๐	๕๐๐	
รวมงบประมาณ						๓,๐๐๐,๐๐๐	๒,๔๙๕,๐๐๐	๕๐๐
						๐	๓	๕,๕๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป	
๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	/			๒๑๙,๘๐๕	๒๐๙,๙๓๒	
๒	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	/			๘,๗๙๓	๔,๐๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	/			๙,๘๒๐,๘๐๐	๙,๕๐๕,๐๐๐	
๔	เบี้ยยังชีพความพิการ	/			๒,๗๔๘,๐๐๐	๒,๔๐๖,๒๐๐	
๕	เงินสำรองจ่าย	/			๒๐๐,๐๐๐	๓๑๑,๓๐๗	มีการโอนงบประมาณเพิ่ม (จำนวน ๔๔๔,๘๓๐)
๖	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ข.)	/			๕๑๗,๕๗๐	๕๑๗,๕๗๐	
๗	เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	/			๖๙,๗๔๘	๖๙,๗๔๗.๖๐	
๘	เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู			/	๔๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	
๙	เงินสมทบกองทุน สปสข.	/			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	
๑๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำโมง			/	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่จัดไว้	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป	
๑๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ	/			๕๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	
๑๒	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น	/			๐	๑๐๑,๕๔๕	มีการโอนงบประมาณเพิ่ม (จำนวน ๑๖๐,๐๐๐)
๑๓	โครงการจัดซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์เนื่องในวันสำคัญต่างๆ	/			๓๐,๐๐๐	๒๙,๒๐๐	
๑๔	โครงการจัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ			/	๑๐,๐๐๐	๐	
๑๕	โครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล ตามจังหวัดหนองคาย และอำเภอท่าบ่อ			/	๕๐,๐๐๐	๐	
๑๖	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	/			๐	๒๕,๗๕๐	มีการโอนงบประมาณเพิ่ม (จำนวน ๘๐,๐๐๐)
๑๗	โครงการฝึกอบรมเสริมอาชีพ การทำเตาประหยัดถ่าน			/	๕๐,๐๐๐	๐	
๑๘	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส			/	๒๐,๐๐๐	๐	
๑๙	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ตำบลน้ำโมง			/	๕๐,๐๐๐	๐	

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	
๒๐	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	/			๑๐๐,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	
๒๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาหรือฟื้นฟูหลัง เกิดสาธารณภัย (งานป้องกัน)	/			๐	๓๐๗,๕๐๒	มีการโอนงบประมาณเพิ่ม (จำนวน ๓๓๐,๐๐๐)
รวมใช้งบประมาณ		๑๕	๐	๖	๒๗๐,๐๐๐	๕๖๖,๕๐๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์และวันสำคัญต่างๆ	/			๒๐,๐๐๐	๓๗,๕๕๐	มีการโอนงบประมาณเพิ่ม (จำนวน ๖๐,๗๙๐)
๒	โครงการฝึกอบรมดับเพลิงให้กับประชาชนในตำบลน้ำโมง			/	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	
๓	ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม เปลี่ยนถังบรรจุน้ำ หมายเลข ทะเบียน ๘๑-๔๑๑๐ หนองคาย	/			๔๐๐,๐๐๐	๓๖๙,๒๑๐	
๔	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)			/	๒๐,๐๐๐.	๐.๐๐	
๕	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	/			๑๐,๐๐๐	๒,๗๕๐	
๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร			/	๑๐,๐๐๐	๐	
	รวมใช้งบประมาณ	๓	๐	๓	๔๘๐,๐๐๐	๔๐๙,๕๑๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่ายไป	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
-		-	-	-	-		
	รวมใช้งบประมาณ	-	-	-	-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่ายไป	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการคลองสวนน้ำใส ใสใจสิ่งแวดล้อม	/			๓๐,๐๐๐	๑๓,๕๐๐	
๒	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ เนื่องในวันสำคัญต่างๆ	/			๒๐,๐๐๐	๑,๕๐๐	
๓	โครงการ Big cleaning day			/	๓๐,๐๐๐	๐	
๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	/			๓๕๐,๐๐๐	๔๔๒,๔๔๐	มีการโอนงบประมาณเพิ่ม (จำนวน ๑๕๐,๐๐๐)
๕	ค่าจัดซื้อถังขยะเพื่อใช้ในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล			/	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	
	รวมใช้งบประมาณ	๓	๐	๒	๔๘๐,๐๐๐	๕๐๗,๔๔๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป	
๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำโมง ทั้ง ๔ โรงเรียน	/			๑,๕๓๐,๔๐๐	๑,๒๗๙,๔๙๖	
๒	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ			/	๓๐,๐๐๐	๐	
๓	โครงการทัศนศึกษา เปิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน			/	๒๐,๐๐๐	๐	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	/			๑๗๑,๕๐๐	๑๓๙,๗๔๒	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	/			๔๖๓,๐๕๐	๓๘๐,๒๖๘	
๖	นมโรงเรียน	/			๗๙๓,๖๕๑	๖๖๙,๗๓๐.๙๑	
๗	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาสเททติดตำบลน้ำโมง			/	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	
๘	โครงการสืบสานบุญผะเหวดพึงเทศน์มหาชาติ	/			๓๐,๐๐๐	๓๙,๘๐๐	งบประมาณจาก อบจ.หนองคาย จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

๙	โครงการสืบสวนประเพณีแข่งเรือ	/			๓๐,๐๐๐	๑๓๔,๙๕๐	มีการโอนงบประมาณเพิ่ม (จำนวน ๒๐,๐๐๐) งบประมาณจาก อบจ.หนองคาย จำนวน ๘๕,๐๐๐ บาท
๑๐	โครงการสืบสวนประเพณีบุญบั้งไฟ	/			๓๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	งบประมาณจาก อบจ.หนองคาย จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๑๑	โครงการสืบสวนประเพณีลอยกระทง	/			๓๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	มีการโอนงบประมาณเพิ่ม (จำนวน ๒๐,๐๐๐) งบประมาณจาก อบจ.หนองคาย จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
๑๒	โครงการสืบสวนประเพณีสงกรานต์			/	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	
	รวมใช้งบประมาณ	๘	๐	๔	๓,๑๘๘,๖๐๑	๓,๐๓๓,๙๘๖.๙๑	

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	
๑.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเรียน และวัยรุ่น			/	๑๐,๐๐๐	๐	
๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการกำจัดขยะอินทรีย์			/	๒๐,๐๐๐	๐	
๓	โครงการรณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคอุบัติใหม่			/	๒๐,๐๐๐	๐	
๔	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	/			๘๐,๐๐๐	๓๙,๗๓๒	
๕	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อน กำหนด			/	๑๐,๐๐๐	๐	
๖	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	/			๔๕,๐๐๐	๔๔,๙๕๐	
๗	จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	/			๕๙,๐๐๐	๕๘,๐๐๐	
๘	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน	/			๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	
	รวมงบประมาณ	๕	๐	๔	๔๘๔,๐๐๐	๓๘๒,๖๘๒	

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการเมือง การบริหารงาน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป	
๑	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด)	/			๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๘,๒๕๐	มีการโอนงบประมาณเพิ่ม (จำนวน ๗๐,๐๐๐)
๒	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน (สำนักปลัด)			/	๐	๒๑,๒๐๐	มีการโอนงบประมาณเพิ่ม (จำนวน ๒๑,๒๐๐)
๓.	จัดซื้อเครื่องมิลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens(สำนักปลัด)	/			๐	๒๙,๕๐๐	มีการโอนงบประมาณเพิ่ม (จำนวน ๒๙,๙๐๐)
๔.	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด)	/			๐	๖๓,๐๐๐	มีการโอนงบประมาณเพิ่ม (จำนวน ๖๔,๐๐๐)
๕.	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์(สำนักปลัด)	/			๐	๖,๔๐๐	มีการโอนงบประมาณเพิ่ม (จำนวน ๖,๖๐๐)
๖	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน(กองคลัง)	/			๐	๙,๓๘๐	มีการโอนงบประมาณเพิ่ม (จำนวน ๑๐,๐๐๐)
๗	จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ๕ ฟุต พร้อมกระจก (กองคลัง)	/			๐	๗,๒๐๐	มีการโอนงบประมาณเพิ่ม (จำนวน ๗,๕๐๐)
๘	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	/			๐	๒๓,๖๐๐	มีการโอนงบประมาณเพิ่ม (จำนวน ๒๔,๐๐๐)
๙	โครงการจัดซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์เนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ	/			๓๐,๐๐๐	๒๙,๒๐๐	

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป	
๑๐	โครงการฝึกอบรมที่ กษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง			/	๒๐๐,๐๐๐	๐	
๑๑	โครงการ อบรม.เคลื่อนที่ออกบริการประชาชนในการจัดเก็บภาษี	/			๕,๐๐๐	๔,๕๖๐	
๑๒	โครงการออกสำรวจปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินและจัดเก็บภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี			/	๕,๐๐๐	๐	
๑๓	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด)	/			๒๔,๐๐๐	๒๓,๖๐๐	
๑๔	จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕ กิโลวัตต์	/			๐	๕๗,๕๐๐	มีการโอนงบประมาณเพิ่ม (จำนวน ๕๘,๕๐๐)
๑๕	จัดซื้อเครื่องเจาะ(Coring concret) พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า			/	๗๕,๐๐๐	๐	
๑๖	จัดซื้อแบบหล่อคอนกรีตชุดลูกบาศก์ ขนาด ๐.๑๕ ม. X ๐.๑๕ ม. X ๐.๑๕ ม.			/	๕,๔๐๐	๐	
๑๗	จัดซื้อเครื่องเจาะ(Coring) พร้อมฐานรถเข็นพร้อมดอกเจาะเพชร ดอกออร์ริง(Coring)	/			๐	๓๐,๐๐๐	มีการโอนงบประมาณเพิ่ม (จำนวน ๓๐,๐๐๐)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป	
๑๘	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสารชนิดสี แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์และสามารถสแกนได้ (กองช่าง)	/			๘,๕๐๐	๘,๐๐๐	
๑๙	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (กองช่าง)		/	/	๒๒,๐๐๐	๐	
๒๐	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าชนิดสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ		/		๓๐,๐๐๐	๐	มีการกันเงินงบประมาณไว้ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
๒๑	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าชนิดหอยโข่ง สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑.๑๓๐ ลิตร/นาที		/		๑๗,๒๐๐	๐	มีการโอนงบประมาณเพิ่ม (จำนวน ๓๔,๔๐๐) และมีมีการกันเงินงบประมาณไว้ จำนวน ๕๑,๖๐๐ บาท
๒๒	จัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบสูบน้ำระบบาหมู่บ้าน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ แรงม้า ๑ เฟส พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		/	/	๔๐,๐๐๐	๐	
๒๓	จัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบสูบน้ำระบบาหมู่บ้าน ขนาดไม่น้อยกว่า ๗.๕ แรงม้า ๓ เฟส พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		/	/	๓๒,๐๐๐	๐	
	รวมงบประมาณ	๑๓	๒	๘	๒๕๔,๑๐๐	๑๑๙,๑๐๐	โครงการที่มีการกันเงินไม่ได้ นำยอดเงินมา รวมกับงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย

พิจารณาแล้วพบว่า: โครงการที่ดำเนินงานเสร็จ และร้อยละของโครงการที่ดำเนินงานเสร็จ ทั้ง ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี ๒๕๖๗) ดังนี้

สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

พิจารณาแล้วพบว่า: โครงการที่ดำเนินงานเสร็จ และร้อยละของโครงการที่ดำเนินงานเสร็จ ทั้ง ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี ๒๕๖๗) ดังนี้

๑. สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
จำนวนโครงการที่นำมาดำเนินการ ๓๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖.๗๙ ของทั้งหมดจำนวน ๕๓๐ โครงการ
๒. สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี
จำนวนโครงการที่นำมาดำเนินการ ๒๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๖ ของโครงการทั้งหมดจำนวน ๕๓๐ โครงการ
๓. สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
จำนวนโครงการที่นำมาดำเนินการ ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ของโครงการทั้งหมดจำนวน ๕๓๐ โครงการ
๔. สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว
จำนวนโครงการที่นำมาดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของโครงการทั้งหมดจำนวน ๕๓๐ โครงการ
๕. สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนโครงการที่นำมาดำเนินการ ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๔ ของโครงการทั้งหมดจำนวน ๕๓๐ โครงการ
๖. สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
จำนวนโครงการที่นำมาดำเนินการ ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๖ ของโครงการทั้งหมดจำนวน ๕๓๐ โครงการ
๗. สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านสาธารณสุข
จำนวนโครงการที่นำมาดำเนินการ ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๑ ของโครงการทั้งหมดจำนวน ๕๓๐ โครงการ
๘. สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการเมือง การบริหารงาน
จำนวนโครงการที่นำมาดำเนินการ ๒๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๔ ของโครงการทั้งหมดจำนวน ๕๓๐ โครงการ

สรุป: องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ได้มีการดำเนินการโครงการ จำนวน ๑๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๙๔ ของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕๓๐ โครงการ

ง. ผลการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งใน พื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.๗๒-๐๒๙ สายรอบโรงเรียนบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแวง ตำบลน้ำโมง

๒.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน

๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.๗๒-๐๑๙ สายหลังองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง - เส้นพรางชลประทาน หมู่ที่ ๓ บ้านห่ม ตำบลน้ำโมง

๔.โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

จ.สรุปปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

- ไม่มีปัญหาในการปฏิบัติงาน

ฉ. ข้อเสนอแนะ

- ทั้งนี้ หากประชาชนหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงาน ขอให้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาวางแผนการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

(ลงชื่อ


(นายจรูญ วงศ์เสนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	50,000.00	67,868.82	17,868.82
	ภาษีป้าย	15,000.00	19,235.00	4,235.00
	รวมหมวดภาษีอากร	65,000.00	87,103.82	22,103.82
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	130,000.00	134,050.00	4,050.00
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	0.00	80.00	80.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,000.00	1,743.00	-257.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	440.00	-560.00
	ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	2,000.00	2,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	3,000.00	1,000.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	20,000.00	9,000.00	-11,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	2,584.47	2,584.47
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	20,000.00	15,600.00	-4,400.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	1,230.00	230.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	177,000.00	167,727.47	-9,272.53
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	150,000.00	187,201.99	37,201.99
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	150,000.00	187,201.99	37,201.99
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	2,000,000.00	1,150,170.00	-849,830.00
	รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	250,000.00	261,120.00	11,120.00
	รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	2,250,000.00	1,411,290.00	-838,710.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	202.49	202.49
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	5,000.00	800.00	-4,200.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	5,000.00	1,002.49	-3,997.51
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	10,000.00	1,160.00	-8,840.00
	รวมหมวดรายได้จากทุน	10,000.00	1,160.00	-8,840.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	530,000.00	523,653.74	-6,346.26
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	12,000,000.00	12,122,300.90	122,300.90
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,500,000.00	4,684,414.28	1,184,414.28
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	85,000.00	80,419.56	-4,580.44
	ภาษีสรรพสามิต	6,000,000.00	5,797,136.36	-202,863.64
	ค่าภาคหลวงแร่	50,000.00	58,602.90	8,602.90
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000.00	40,777.08	-9,222.92
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,000,000.00	919,241.00	-80,759.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	3,500.00	0.00	-3,500.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	3,000.00	1,193.10	-1,806.90
รวมหมวดภาษีจัดสรร		23,221,500.00	24,227,738.92	1,006,238.92
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	25,412,500.00	22,154,093.23	-3,258,406.77
รวมหมวดเงินอุดหนุน		25,412,500.00	22,154,093.23	-3,258,406.77
รวมทั้งหมด		51,291,000.00	48,237,317.92	-3,053,682.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ







