



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)



องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

สำนักปลัด งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร.๐๔๒-๔๑๔๗๑๓

คำนำ

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหาร ท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนใน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ด้วยตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๕๘/๕ ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

กรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถูกยุบตามมาตรา ๕๓ หากมีกรณีที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์สำคัญของราชการหรือราษฎร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็นก็ได้ เมื่อได้มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้กระทำโดยเปิดเผย โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนที่มาประชุมด้วย

หากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ให้นายอำเภอแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำนโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยให้นาวีวิธีการแจ้งคำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว

ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จึงขอรายงานผลการดำเนินประจำปี ๒๕๖๗ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ดังนี้

ก. **วิสัยทัศน์**ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง "องค์กรก้าวหน้า ประชาชนอยู่ดีมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาสาธารณสุขภาค"

ข. **พันธกิจ** ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง

๑. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำโมง
๒. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและจริยธรรมของประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำโมง
๓. ส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของพื้นที่ตำบลน้ำโมง
๔. ส่งเสริมการทำเกษตรและเกษตรอินทรีย์
๕. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
๖. ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมงได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๘ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต และการบริหารบ้านเมืองที่ดี
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
๘. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารงาน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	คงเหลือ (บาท)			
๑	อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าบ่อ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑ จาก ทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ถึง หมู่ที่ ๑	/			๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๘๒๐.๐๒	๑๗๙.๙๘	๑ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒	อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าบ่อ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	/			๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๘๒๕.๓๑	๑๗๔.๖๙	๑ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๓	อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าบ่อใน การขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านอุ่มเย็น ถึง บ้านดอนหมี่ ต.กอง นาง	/			๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๘๓๕.๙๐	๑๖๔.๑๐	๑ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก พร้อมป้ายโครงการ อบต.น้ำโมง		/		๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา ฯ	มีการโอนงบประมาณ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จำนวน ๒๐๐,๐๐๐) มีการกันเงิน งบประมาณไว้

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	คงเหลือ (บาท)			
										(จำนวน ๒๐๐,๐๐๐)
๕	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร สำนักงาน		/		๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	มีการโอนงบประมาณ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จำนวน ๖๓,๐๐๐) มีการกันเงิน งบประมาณไว้ (จำนวน ๖๓,๐๐๐)
๖	โครงการก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการ ผู้สูงอายุ พร้อมป้ายโครงการ		/		๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	มีการโอนงบประมาณ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จำนวน ๑๐๐,๐๐๐) มีการกันเงิน งบประมาณไว้ (จำนวน ๑๐๐,๐๐๐)
๗	โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง		/		๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	มีการโอนงบประมาณ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จำนวน ๒๐๐,๐๐๐) มีการกันเงิน งบประมาณไว้ (จำนวน ๒๐๐,๐๐๐)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	คงเหลือ (บาท)			
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสำนักสงฆ์ ดอนขี้เข็บ ถึง สามแยกนาโพธิ์		/		๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	มีการโอนงบประมาณ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จำนวน ๑๕๐,๐๐๐) มีการกันเงิน งบประมาณไว้ (จำนวน ๑๕๐,๐๐๐)
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ (จากบ้านสารวิศิโรตธ ถึง บึง หนองแขง)		/		๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	มีการโอนงบประมาณ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จำนวน ๓๐๐,๐๐๐) มีการกันเงิน งบประมาณไว้ (จำนวน ๓๐๐,๐๐๐)
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านฝาง หมู่ที่ ๔ ถึง บ้านโนนสวาด หมู่ ที่ ๑๑		/		๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	มีการโอนงบประมาณ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จำนวน ๑๕๐,๐๐๐) มีการกันเงิน งบประมาณไว้ (จำนวน ๑๕๐,๐๐๐)
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ จากท่าแดง ถึง คุ่มนาหลา		/		๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	มีการโอนงบประมาณ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จำนวน ๓๐๐,๐๐๐) มีการกันเงิน งบประมาณไว้ (จำนวน ๓๐๐,๐๐๐)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	คงเหลือ (บาท)			
๑๒	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ จากบ้าน ผู้ใหญ่เรื่อง ถึง บ้านยายมาก หมู่ที่ ๑๑		/		๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	มีการโอนงบประมาณ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จำนวน ๑๕๐,๐๐๐) มีการกันเงิน งบประมาณไว้ (จำนวน ๑๕๐,๐๐๐)
๑๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ จากบ้านตู้ เขียด ถึง บ้านสารวัตรไกรสร หมู่ที่ ๗		/		๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	มีการโอนงบประมาณ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จำนวน ๑๕๐,๐๐๐) มีการกันเงิน งบประมาณไว้ (จำนวน ๑๕๐,๐๐๐)
๑๔	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ซอยบ้าน ผู้ช่วย จิราพร หมู่ที่ ๓		/		๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	มีการโอนงบประมาณ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จำนวน ๑๕๐,๐๐๐) มีการกันเงิน งบประมาณไว้ (จำนวน ๑๕๐,๐๐๐)
๑๕	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ซอย บ้านนายสุริยัน		/		๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	มีการโอนงบประมาณ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จำนวน ๓๐๐,๐๐๐) มีการกันเงิน งบประมาณไว้

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	คงเหลือ (บาท)			
										(จำนวน ๓๐๐,๐๐๐)
๑๖	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำจากบ้าน โคกถ้ำ หมู่ที่ ๒ ถึง บ้านสามขา ต.กองนาง		/		๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	มีการโอนงบประมาณ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จำนวน ๓๐๐,๐๐๐) มีการกันเงิน งบประมาณไว้ (จำนวน ๓๐๐,๐๐๐)
๑๗	โครงการปรับปรุงระบบท่อเมนประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านทำสำราญ		/		๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	มีการโอนงบประมาณ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จำนวน ๑๕๐,๐๐๐) มีการกันเงิน งบประมาณไว้ (จำนวน ๑๕๐,๐๐๐)
๑๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน ตำบลน้ำโมง		/		๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	มีการโอนงบประมาณ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จำนวน ๑๐๐,๐๐๐) มีการกันเงิน งบประมาณไว้ (จำนวน ๑๐๐,๐๐๐)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	คงเหลือ (บาท)			
๑๙	โครงการปรับปรุงระบบท่อเมนประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านท่าเจริญ		/		๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	มีการโอนงบประมาณ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จำนวน ๑๕๐,๐๐๐) มีการกันเงิน งบประมาณไว้ (จำนวน ๑๕๐,๐๐๐)
๒๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			/	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	
๒๑	โครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคาร เอนกประสงค์กองการศึกษาฯ			/	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	
๒๒	โครงการก่อสร้างตลาดสด บ้านสว่าง หมู่ที่ ๑๐			/	๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	
รวมใช้งบประมาณ		๓	๑๖	๓	๘๕๐,๐๐๐	๔๙๙,๔๘๑.๒๓	๕๑๘.๗๗			โครงการที่มีการกันเงิน ไว้ไม่ได้นำมา คำนวณยอดเงิน

- โครงการที่ได้รับงบประมาณเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับอุดหนุน	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	คงเหลือ (บาท)			ผลต่าง
๑.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.๗๒-๐๒๙ สายรอบโรงเรียนบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแวง ตำบลน้ำโมง	/			๘๒๑,๐๐๐	๕๕๔,๐๐๐	๒๗๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	๒๗๗,๐๐๐
๒.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.๗๒-๐๑๙ สายหลังองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง - เส้นพั้งชลประทาน หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่ม ตำบลน้ำโมง	/			๓,๕๘๓,๐๐๐	๒,๓๗๙,๐๐๐	๑,๒๐๔,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	๑,๒๐๔,๐๐๐
	รวมงบประมาณ	๒	๐	๐	๔,๔๐๔,๐๐๐	๒,๙๒๓,๐๐๐	๑,๔๘๑,๐๐๐			๑,๔๘๑,๐๐๐

- โครงการที่จ่ายขาดจากเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ อุดหนุน	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	คงเหลือ (บาท)			ผลต่าง
๑.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๑ สายบ้าน น้ำโมง ถึง บ้าน นาโพธิ์	/			๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๕๐๐	๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	๕๐๐
๒.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.๒ สายโคกถ้ำ - บ้านสามขา		/		๒๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	ก่อนนี้ผูกพัน ไว้ยังไม่ได้ เบิกจ่าย (จำนวน ๒๔๙,๕๐๐)
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๓ สายทาง บ้านตาก๊อต ถึง บ้านแม่แอน	/			๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๕๐๐	๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	๕๐๐
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.๔ จุดที่ ๑ สายทางข้างวัด จุดที่ ๒ สายทางซอยบ้านครูเบญ	/			๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๕๐๐	๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	๕๐๐
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.๕ ซอย ๕ หน้าโรงเรียนบ้านอุ่มเย็น		/		๒๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	มีการกันเงิน งบประมาณไว้ (จำนวน ๒๕๐,๐๐๐)
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๖ สายทาง ข้างวัดป่าท่าสำราญ ถึง บ้านนางอัน	/			๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๕๐๐	๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	๕๐๐

๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม. ๗ สายทางบ้าน น.ส.ทองพัน ถึง บ้านนาง ประเสริฐ วันทอง	/			๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๕๐๐	๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	๕๐๐
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.๙ สายทางบ้านนายแหลม ถึง บ้านผู้ใหญ่เพ็ญ ศิริ		/		๒๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	มีการกันเงิน งบประมาณไว้ (จำนวน ๒๕๐,๐๐๐)
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๐ สายทาง บ้านแม่โพนถึงบ้านพ่อก้อย	/			๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๕๐๐	๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	๕๐๐
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๑ สายทาง ซอยบ้านครูกานต์	/			๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๕๐๐	๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	๕๐๐
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. ๑๒ สายทาง คุ้มนาหลา ถึง บ้านท่าสำราญ	/			๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๕๐๐	๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	๕๐๐
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. ๑๓ สายทาง ซอยบ้านแม่อ่อน ถึง บ้านนางกุล พิมทอง	/			๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๕๐๐	๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	๕๐๐
รวมงบประมาณ		๙	๓	๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๒,๔๙๕,๐๐๐	๕๐๐			๕,๕๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	คงเหลือ (บาท)			
๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	/			๒๑๙,๘๐๕	๒๐๙,๙๓๒	๙,๘๗๓	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๒	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	/			๘,๗๙๓	๔,๐๐๐	๔,๗๙๓	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	/			๙,๘๒๐,๘๐๐	๙,๕๐๕,๐๐๐	๓๑๕,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๔	เบี้ยยังชีพความพิการ	/			๒,๗๔๘,๐๐๐	๒,๔๐๖,๒๐๐	๓๔๑,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๕	เงินสำรองจ่าย	/			๒๐๐,๐๐๐	๓๑๑,๓๐๗	๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	มีการโอน งบประมาณเพิ่ม (จำนวน ๔๔๔,๘๓๐)
๖	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	/			๕๑๗,๕๗๐	๕๑๗,๕๗๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๗	เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	/			๖๙,๗๔๘	๖๙,๗๔๗.๖๐	๐.๔๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๘	เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู			/	๔๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐	-	สำนักปลัด	
๙	เงินสมทบกองทุน สปสช.	/			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	คงเหลือ (บาท)			
๑๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชนตำบลน้ำโมง			/	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐	-	สำนักปลัด	
๑๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี และวันสำคัญของชาติ	/			๕๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๑๒	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา ท้องถิ่น	/			๐	๑๐๑,๕๔๕	๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	มีการโอน งบประมาณเพิ่ม (จำนวน ๑๖๐,๐๐๐)
๑๓	โครงการจัดซื้อธงชาติ และธงตรา สัญลักษณ์เนื่องในวันสำคัญต่างๆ	/			๓๐,๐๐๐	๒๙,๒๐๐	๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๑๔	โครงการจัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ			/	๑๐,๐๐๐	๐	๐	-	สำนักปลัด	
๑๕	โครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล ตามจังหวัดหนองคาย และอำเภอท่าบ่อ			/	๕๐,๐๐๐	๐	๐	-	สำนักปลัด	
๑๖	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	/			๐	๒๕,๗๕๐	๕๔,๒๕๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	มีการโอน งบประมาณ เพิ่ม (จำนวน ๘๐,๐๐๐)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	คงเหลือ (บาท)			
๑๗	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ การทำ เตาประหยัดถ่าน			/	๕๐,๐๐๐	๐	๐	-	สำนักปลัด	
๑๘	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส			/	๒๐,๐๐๐	๐	๐	-	สำนักปลัด	
๑๙	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ตำบล น้ำโมง			/	๕๐,๐๐๐	๐	๐	-	สำนักปลัด	
๒๐	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ ผู้สูงอายุ	/			๑๐๐,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๒๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อ เยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย (งานป้องกัน)	/			๐	๓๐๙,๙๐๒	๒๐,๐๙๘	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	มีการโอน งบประมาณ เพิ่ม (จำนวน ๓๓๐,๐๐๐)
รวมใช้งบประมาณ		๑๕	๐	๖	๒๙๐,๐๐๐	๕๖๖,๓๙๗	๗๙๗,๔๑๔.๔๐			

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	คงเหลือ (บาท)			
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนน เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และวันสำคัญต่างๆ	/			๒๐,๐๐๐	๓๗,๕๕๐	๔๓,๒๔๐	๒๙ ธ.ค. ๖๖ – ๔ ม.ค. ๖๗	สำนักปลัด	มีการโอน งบประมาณเพิ่ม (จำนวน ๖๐,๗๙๐)
๒	โครงการฝึกอบรมดับเพลิงให้กับ ประชาชนในตำบลน้ำโมง			/	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐	-	สำนักปลัด	
๓	ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม เปลี่ยนถังบรรทุก น้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๑๑๐ หนองคาย	/			๔๐๐,๐๐๐	๓๖๙,๒๑๐	๓๐,๗๙๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๔	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)			/	๒๐,๐๐๐.	๐.๐๐	๐	-	สำนักปลัด	
๕	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	/			๑๐,๐๐๐	๒,๗๕๐	๗,๒๕๐	๒๖ มิ.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร			/	๑๐,๐๐๐	๐	๐	-	สำนักปลัด	
	รวมใช้งบประมาณ	๓	๐	๓	๔๘๐,๐๐๐	๔๐๙,๕๑๐	๘๑,๒๔๐			

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	คงเหลือ (บาท)			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมใช้งบประมาณ	-	-	-	-					

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	คงเหลือ (บาท)			
๑	โครงการคลองสวายน้ำใส ใสใจ สิ่งแวดล้อม	/			๓๐,๐๐๐	๑๓,๕๐๐	๑๖,๕๐๐	๙ ก.ค. ๖๗	สำนักปลัด	
๒	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ เนื่องในวันสำคัญต่างๆ	/			๒๐,๐๐๐	๑,๕๐๐	๑๘,๕๐๐	๓๑ พ.ค. ๖๗	สำนักปลัด	
๓	โครงการ Big cleaning day			/	๓๐,๐๐๐	๐	๐		สำนักปลัด	
๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	/			๓๕๐,๐๐๐	๔๔๒,๔๔๐	๕๗,๕๖๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	มีการโอน งบประมาณเพิ่ม (จำนวน ๑๕๐,๐๐๐)
๕	ค่าจัดซื้อถังขยะเพื่อใช้ในการจัดเก็บ ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล			/	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐	-	สำนักปลัด	
	รวมใช้งบประมาณ	๓	๐	๒	๔๘๐,๐๐๐	๕๐๗,๔๔๐	๙๒,๕๖๐			

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	คงเหลือ (บาท)			
๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ ตำบลน้ำโมง ทั้ง ๔ โรงเรียน	/			๑,๕๓๐,๔๐๐	๑,๒๗๙,๔๙๖	๒๕๐,๙๐๔	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา ฯ	
๒	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ			/	๓๐,๐๐๐	๐	๐	-	กองการศึกษา ฯ	
๓	โครงการทัศนศึกษา เปิดการเรียนรู้ ห้องเรียน			/	๒๐,๐๐๐	๐	๐	-	กองการศึกษา ฯ	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	/			๑๗๑,๕๐๐	๑๓๙,๗๔๒	๓๑,๗๕๘	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา ฯ	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	/			๔๖๓,๐๕๐	๓๘๐,๒๖๘	๘๒,๗๘๒	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา ฯ	
๖	นมโรงเรียน	/			๗๙๓,๖๕๑	๖๖๙,๗๓๐.๙ ๑	๑๒๓,๙๒๐.๐ ๙	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา ฯ	
๗	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลน้ำโมง			/	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐	-	กองการศึกษา ฯ	

๘	โครงการสืบสานบุญผะเหวดฟังเทศน์ มหาชาติ	/			๓๐,๐๐๐	๗๙,๘๐๐	๖๐๐	๒๓ ก.พ. ๖๗	กองการศึกษา ฯ	งบประมาณจาก อบจ.หนองคาย จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
๙	โครงการสืบสานประเพณีแข่งเรือ	/			๓๐,๐๐๐	๑๓๔,๙๕๐	๕๐	๓๑ ต.ค. ๖๗	กองการศึกษา ฯ	มีการโอน งบประมาณเพิ่ม (จำนวน ๒๐,๐๐๐) งบประมาณจาก อบจ.หนองคาย จำนวน ๘๕,๐๐๐ บาท
๑๐	โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	/			๓๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๐	๑๗-๑๘ พ.ค. ๖๗	กองการศึกษา ฯ	งบประมาณจาก อบจ.หนองคาย จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๑๑	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	/			๓๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๐	๑๕ พ.ย. ๖๖	กองการศึกษา ฯ	มีการโอน งบประมาณเพิ่ม (จำนวน ๒๐,๐๐๐) งบประมาณจาก อบจ.หนองคาย จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท

๑๒	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์			/	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐	-	กองการศึกษา ฯ	
	รวมใช้งบประมาณ	๘	๐	๔	๓,๑๘๘,๖๐๑	๓,๐๓๓,๙๘๖.๙๑	๔๙๐,๐๑๔.๐๙			

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	คงเหลือ (บาท)			
๑.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและวัยรุ่น			/	๑๐,๐๐๐	๐	๐	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการ กำจัดขยะอินทรีย์			/	๒๐,๐๐๐	๐	๐	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการรณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรค อุบัติใหม่			/	๒๐,๐๐๐	๐	๐	-	สำนักปลัด	
๔	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	/			๘๐,๐๐๐	๓๙,๗๓๒	๔๐,๒๖๘	๒๖ ส.ค. ๖๗	สำนักปลัด	
๕	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อ ลดภาวะคลอดก่อนกำหนด			/	๑๐,๐๐๐	๐	๐	-	สำนักปลัด	
๖	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	/			๔๕,๐๐๐	๔๔,๙๕๐	๕๐	๓ พ.ค. ๖๗	สำนักปลัด	
๗	จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	/			๕๙,๐๐๐	๕๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	-	สำนักปลัด	

๘	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน	/			๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
	รวมงบประมาณ	๕	๐	๔	๔๘๔,๐๐๐	๓๘๒,๖๘๒	๔๑,๓๑๘			

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการเมือง การบริหารงาน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	คงเหลือ (บาท)			
๑	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด)	/			๔๐๐,๐๐๐.๐ ๐	๔๕๘,๒๙๐	๑๑,๗๑๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	มีการโอน งบประมาณเพิ่ม (จำนวน ๗๐,๐๐๐)
๒	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขั้วอ่อน (สำนัก ปลัด)			/	๐	๒๑,๒๐๐	๐	-	สำนักปลัด	มีการโอน งบประมาณเพิ่ม (จำนวน ๒๑,๒๐๐)
๓.	จัดซื้อเครื่องมิลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens(สำนักปลัด)	/			๐	๒๙,๕๐๐	๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	มีการโอน งบประมาณเพิ่ม (จำนวน ๒๙,๕๐๐)
๔.	จัดซื้อเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์(สำนัก ปลัด)	/			๐	๖๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	มีการโอน งบประมาณเพิ่ม (จำนวน ๖๔,๐๐๐)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	คงเหลือ (บาท)			
๕.	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์(สำนักปลัด)	/			๐	๖,๔๐๐	๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	มีการโอน งบประมาณเพิ่ม (จำนวน ๖,๖๐๐)
๖	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน(กองคลัง)	/			๐	๙,๓๘๐	๖๒๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองคลัง	มีการโอน งบประมาณเพิ่ม (จำนวน ๑๐,๐๐๐)
๗	จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ๕ ฟุต พร้อม กระจก (กองคลัง)	/			๐	๗,๒๐๐	๓๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองคลัง	มีการโอน งบประมาณเพิ่ม (จำนวน ๗,๕๐๐)
๘	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	/			๐	๒๓,๖๐๐	๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	มีการโอน งบประมาณเพิ่ม (จำนวน ๒๔,๐๐๐)
๙	โครงการจัดซื้อธงชาติและธงตรา สัญลักษณ์เนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ	/			๓๐,๐๐๐	๒๙,๒๐๐	๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๑๐	โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง			/	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	-	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	คงเหลือ (บาท)			
๑๑	โครงการ อบต.เคลื่อนที่ออกบริการ ประชาชนในการจัดเก็บภาษี	/			๕,๐๐๐	๔,๕๖๐	๐	๑๔-๓๐ พ.ค. ๖๗	กองคลัง	
๑๒	โครงการออกสำรวจปรับปรุงข้อมูล ทะเบียนทรัพย์สินและจัดเก็บภาษีเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี			/	๕,๐๐๐	๐	๐	-	สำนักปลัด	
๑๓	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด)	/			๒๔,๐๐๐	๒๓,๖๐๐	๔๐๐	-	สำนักปลัด	
๑๔	จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕ กิโลวัตต์	/			๐	๕๗,๕๐๐	๑,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	มีการโอน งบประมาณเพิ่ม (จำนวน ๕๘,๕๐๐)
๑๕	จัดซื้อเครื่องเจาะ(Coring concret) พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า			/	๗๕,๐๐๐	๐	๐	-	กองช่าง	
๑๖	จัดซื้อแบบหล่อคอนกรีตชุดลูกบาศก์ ขนาด ๐.๑๕ ม. X ๐.๑๕ ม. X ๐.๑๕ ม.			/	๕,๔๐๐	๐	๐	-	กองช่าง	
๑๗	จัดซื้อเครื่องเจาะ(Coring) พร้อมฐาน รถเข็น พร้อมดอกเจาะเพชร ดอกคoring (Coring)	/			๐	๓๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	มีการโอน งบประมาณเพิ่ม (จำนวน ๓๐,๐๐๐)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	คงเหลือ (บาท)			
๑๘	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสารชนิดสี แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์และสามารถสแกนได้ (กองช่าง)	/			๘,๕๐๐	๘,๐๐๐	๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๙	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (กองช่าง)			/	๒๒,๐๐๐	๐	๐	-	กองช่าง	
๒๐	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าชนิดจุ่มน้ำ พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ		/		๓๐,๐๐๐	๐	๐	-	กองช่าง	มีการกันเงินงบประมาณไว้จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
๒๑	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าชนิดหยोजสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๑๓๐ ลิตร/นาที่		/		๑๗,๒๐๐	๐	๐	-	กองช่าง	มีการโอนงบประมาณเพิ่ม (จำนวน ๓๔,๔๐๐) และมีการกันเงินงบประมาณไว้จำนวน ๕๑,๖๐๐ บาท
๒๒	จัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้าน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ แรงม้า ๑ เฟส พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง			/	๔๐,๐๐๐	๐	๐	-	กองช่าง	

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	คงเหลือ (บาท)			
๒๓	จัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้าน ขนาดไม่น้อยกว่า ๗.๕ แรงม้า ๓ เฟส พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง			/	๓๒,๐๐๐	๐	๐	-	กองช่าง	
	รวมงบประมาณ	๑๓	๒	๘	๒๕๕,๑๐๐	๑๑๙,๑๐๐	๑๗,๗๗๐			โครงการที่มีการ กันเงินไม่ได้นำ ยอดเงินมารวม กับงบประมาณ ที่มีการเบิกจ่าย

พิจารณาแล้วพบว่า: โครงการที่ดำเนินงานเสร็จ และร้อยละของโครงการที่ดำเนินงานเสร็จ
 ทั้ง ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี ๒๕๖๗) ดังนี้

สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

พิจารณาแล้วพบว่า: โครงการที่ดำเนินงานเสร็จ และร้อยละของโครงการที่ดำเนินงานเสร็จ ทั้ง ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี ๒๕๖๗) ดังนี้

๑. สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวนโครงการที่นำมาดำเนินการ ๓๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖.๗๙ ของทั้งหมดจำนวน ๕๓๐ โครงการ

๒. สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี

จำนวนโครงการที่นำมาดำเนินการ ๒๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๖ ของโครงการทั้งหมดจำนวน ๕๓๐ โครงการ

๓. สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

จำนวนโครงการที่นำมาดำเนินการ ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ของโครงการทั้งหมดจำนวน ๕๓๐ โครงการ

๔. สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว

จำนวนโครงการที่นำมาดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของโครงการทั้งหมดจำนวน ๕๓๐ โครงการ

๕. สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวนโครงการที่นำมาดำเนินการ ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๔ ของโครงการทั้งหมดจำนวน ๕๓๐ โครงการ

๖. สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

จำนวนโครงการที่นำมาดำเนินการ ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๖ ของโครงการทั้งหมดจำนวน ๕๓๐ โครงการ

๗. สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านสาธารณสุข

จำนวนโครงการที่นำมาดำเนินการ ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๑ ของโครงการทั้งหมดจำนวน ๕๓๐ โครงการ

๘. สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการเมือง การบริหารงาน

จำนวนโครงการที่นำมาดำเนินการ ๒๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๔ ของโครงการทั้งหมดจำนวน ๕๓๐ โครงการ

สรุป: องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ได้มีการดำเนินการโครงการ จำนวน ๑๑๑ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๙๔ ของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕๓๐ โครงการ

ง.ผลการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งใน พื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.๗๒-๐๒๙ สายรอบโรงเรียนบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแวง ตำบลน้ำโมง

๒.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน

๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.๗๒-๐๑๙ สายหลังองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง - เส้นพ่วงชลประทาน หมู่ที่ ๓ บ้านห่ม ตำบลน้ำโมง

๔.โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

จ.สรุปปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

- ไม่มีปัญหาในการปฏิบัติงาน

ฉ.ข้อเสนอแนะ

- ทั้งนี้ หากประชาชนหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงาน ขอให้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาวางแผนการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

(ลงชื่อ



(นายจรรย์ วงศ์เสนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง