



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)



องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

สำนักปลัด งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร. ๐๔๒ - ๕๑๕๗๑๓

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหาร ท้องถิ่น
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนใน ท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา ท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง ปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการ
จัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ใน รอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง "องค์กรก้าวหน้า ประชาชนอยู่ดีมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาสาธารณสุขโลก"

ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง

๑. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำโมง
๒. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและจริยธรรมของประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำโมง
๓. ส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของพื้นที่ตำบลน้ำโมง
๔. ส่งเสริมการทำเกษตรและเกษตรอินทรีย์
๕. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
๖. ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมงได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนว ทางการ
พัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๘ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต และการบริหารบ้านเมืองที่ดี
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
๘. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารงาน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

| ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|--|
| | | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป | |
| ๑ | โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง | / | | | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | |
| ๒ | โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลน้ำโมง | / | | | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | |
| ๓ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสำนักสงฆ์ดอนชี้เซ็บ ถึง สามแยกนาโพธิ์ | / | | | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๔๘,๐๐๐ | งบประมาณที่ได้กั้นเงินไว้ ในปี ๒๕๖๗ |
| ๔ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านโคกถ้ำ ถึง บ้านสามขา ต.กองนาง | / | | | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | งบประมาณที่ได้กั้นเงินไว้ ในปี ๒๕๖๗ |
| ๕ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยบ้านผู้ช่วยจิราพร หมู่ที่ ๓ | / | | | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | งบประมาณที่ได้กั้นเงินไว้ ในปี ๒๕๖๗ |
| ๖ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๔ บ้านฝาง ถึง บ้านโนนสวาท หมู่ที่ ๑๑ | | | / | ๑๕๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | งบประมาณที่ได้กั้นเงินไว้ ในปี ๒๕๖๗ |
| ๗ | โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านท่าสำราญ | / | | | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๓๐,๐๐๐ | งบประมาณที่ได้กั้นเงินไว้ ในปี ๒๕๖๗ |

| ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | | หมายเหตุ |
|-----|--|--------------------|------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|
| | | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป | |
| ๘ | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ จากบ้านตุ้มเขียด ถึง บ้านสารวัตรไกรสร หมู่ที่ ๗ | / | | | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | งบประมาณที่ได้กักเงินไว้ ในปี ๒๕๖๗ |
| ๙ | โครงการปรับปรุงระบบท่อเมนประปาภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านท่าเจริญ | / | | | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๓๐,๐๐๐ | งบประมาณที่ได้กักเงินไว้ ในปี ๒๕๖๗ |
| ๑๐ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๐ (เส้นบ้านสารวัตรไกรสร ถึง บึงหนองแวง) | / | | | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | งบประมาณที่ได้กักเงินไว้ ในปี ๒๕๖๗ |
| ๑๑ | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ จากบ้านผู้ใหญ่ เรือง ถึง บ้านยายมาก หมู่ที่ ๑๑ | / | | | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | งบประมาณที่ได้กักเงินไว้ ในปี ๒๕๖๗ |
| ๑๒ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ จากท่าแดง ถึง คุ้มนาหลา | / | | | ๓๐๐,๐๐๐ | ๒๙๗,๐๐๐ | งบประมาณที่ได้กักเงินไว้ ในปี ๒๕๖๗ |
| ๑๓ | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ (ซอยบ้านนาย สุริยัน) | / | | | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | งบประมาณที่ได้กักเงินไว้ ในปี ๒๕๖๗ |
| ๑๔ | โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน | / | | | ๖๓,๐๐๐ | ๖๓,๐๐๐ | มีการก่อหนี้ผูกพันไว้ ในปี ๖๗ |
| ๑๕ | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดหอย โข่ง สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๑๓๐ ลิตร/ นาที (จำนวน ๓ เครื่อง) | / | | | ๕๑,๖๐๐ | ๕๑,๖๐๐ | งบประมาณที่ได้กักเงินไว้ ในปี ๒๕๖๗ |
| ๑๖ | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าชนิดจุ่มน้ำ พร้อม อุปกรณ์อื่นๆ จำนวน ๑ เครื่อง | / | | | ๓๐,๐๐๐ | ๒๖,๕๐๐ | งบประมาณที่ได้กักเงินไว้ ในปี ๒๕๖๗ |

| ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|--|
| | | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป | |
| ๑๗ | โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน ตำบลน้ำโมง | | / | | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | งบประมาณที่ได้กันเงินไว้ ในปี ๒๕๖๗ และก่อนนี้ ผูกพันไว้เบิกจ่ายในปี ๖๙ |
| ๑๘ | โครงการก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการ ผู้สูงอายุ พร้อม ป้ายโครงการ | / | | | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | มีการก่อนนี้ผูกพันไว้ ในปี ๖๗ |
| ๑๙ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายท่งบ้านน้ำโมง ถึง บ้านนาโพธิ์ | / | | | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๔๙,๕๐๐ | งบประมาณจ่ายขาดจากเงิน สะสมปี ๖๗ |
| ๒๐ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ สาย บ้านโคกถ้ำ ถึง บ้านสามขา ต.กองนาง | / | | | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๔๙,๕๐๐ | งบประมาณจ่ายขาดจากเงิน สะสมปี ๖๗ |
| ๒๑ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านห่ม ๑.สายบ้านตาคีออด ถึง บ้านแม่ฮอน ๒.สายคลองส่งน้ำ ถึง บ้านนางขวัญเรือน | / | | | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๔๙,๕๐๐ | งบประมาณจ่ายขาดจากเงิน สะสมปี ๖๗ |
| ๒๒ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านฝาง ๑.ซอยข้างวัดศรีสุวรรณ บ้านฝาง ๒.ซอยบ้านครูเบญญ | / | | | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๔๙,๕๐๐ | งบประมาณจ่ายขาดจากเงิน สะสมปี ๖๗ |
| ๒๓ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ บ้านอู่เย็น (ซอย ๕) | | | / | ๒๕๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | งบประมาณจ่ายขาดจากเงิน สะสมปี ๖๗ |

| ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| | | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป | |
| ๒๔ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ บ้านอุ่มเย็น (ซอย ๖) | / | | | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๔๙,๕๐๐ | งบประมาณจ่ายขาดจากเงิน สะสมปี ๖๗ |
| ๒๔ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านท่าสำราญ (สายทางข้างวัดท่าสำราญ ถึง บ้านนางอัน) | / | | | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๔๙,๕๐๐ | งบประมาณจ่ายขาดจากเงิน สะสมปี ๖๗ |
| ๒๖ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแวง (สายทางบ้านนางทองพัน ถึง บ้านงานประเสริฐ วันทอง) | / | | | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๔๙,๕๐๐ | งบประมาณจ่ายขาดจากเงิน สะสมปี ๖๗ |
| ๒๗ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านท่าเจริญ สายทางบ้านผู้ใหญ่เพ็ญ ถึง บ้านนายแหลม | / | | | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๔๙,๕๐๐ | งบประมาณจ่ายขาดจากเงิน สะสมปี ๖๗ |
| ๒๘ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านสว่าง สายทางบ้านแม่โตน ถึง บ้านพ้อก้อง | / | | | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๔๙,๕๐๐ | งบประมาณจ่ายขาดจากเงิน สะสมปี ๖๗ |
| ๒๙ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนสว่าง สายทาง ซอยบ้านครุฑกานต์ | / | | | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๔๙,๕๐๐ | งบประมาณจ่ายขาดจากเงิน สะสมปี ๖๗ |

| ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|--|
| | | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป | |
| ๓๐ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านท่าแดง สายทางคุ้มนาหลา ถึง บ้านท่าสำราญ | / | | | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๔๙,๕๐๐ | งบประมาณจ่ายขาดจากเงิน สะสมปี ๖๗ |
| ๓๑ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ สายทางซอยบ้านแม่ออน ถึง บ้าน นางกุล พิมพ์ทอง | / | | | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๔๙,๕๐๐ | งบประมาณจ่ายขาดจากเงิน สะสมปี ๖๗ |
| ๓๒ | โครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลน้ำโมง | / | | | ๑๒๐,๐๐๐ | ๑๑๖,๓๘๔.๑๔ | งบประมาณจ่ายขาด (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) |
| ๓๓ | อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าบ่อ เพื่อ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๑ บ้านเนินสวาท จากบ้มี P๓ ถึง บ้านอุมเย็น | / | | | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑๙๙,๙๖๓.๗๔ | |
| ๓๔ | อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าบ่อ เพื่อ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๔ บ้านฝาง (สาย ถนนเรียบคลองน้ำรอบหมู่บ้าน) | / | | | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑๙๙,๙๓๘.๐๘ | |
| ๓๕ | อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าบ่อ เพื่อ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแขวง เส้น หนองห้าง ถึง หนองกรุง | / | | | ๐.๐๐ | ๑๙๙,๔๓๑.๑๘ | มีการโอนเพิ่ม จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท |
| ๓๖ | โครงการก่อสร้างห้องน้ำ เพื่อบริการประชาชน ในสำนักงาน อบต.น้ำโมง | | / | | ๒๕๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | มีการกันเงินงบประมาณไว้ แบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน |

| ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|--|
| | | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป | |
| ๓๗ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางติ่ม ม.๗ ถึง ถนนลาดยาง ทางไปบ้านดอนเมียง | | | / | ๒๐๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๓๘ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๓ เส้นบ้านแม่ล รัง บ้านนางขวัญเรือน | | / | | ๙๒,๐๐๐ | ๐.๐๐ | มีการกันเงินงบประมาณไว้ แบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน |
| ๓๙ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๙ จากถนนชัยเก่า ถึง บ้านท่าแดง | | | / | ๒๐๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๔๐ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านน้ำโมง จากสำนักสงฆ์ดอนซีเข็บ ถึง สามแยกนาโพธิ์ | | / | | ๒๐๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๖๘ |
| ๔๑ | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านท่าสำราญ สายวัดท่าสำราญ ถึง บ้านยวทยา | | / | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | มีการกันเงินงบประมาณไว้ แบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน |
| ๔๒ | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านท่าเจริญ | | / | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | มีการกันเงินงบประมาณไว้ แบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน |
| ๔๓ | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ จากบ้านโคกกล้า หมู่ที่ ๒ ถึง บ้านสามขา ต.จองนาง | | / | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | มีการกันเงินงบประมาณไว้ แบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน |
| ๔๔ | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนสำราญ (ซอยโรงเรียนฉะกวย เมืองพยุหานาค) | | / | | ๒๐๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | มีการกันเงินงบประมาณไว้ แบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน |

| ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|--|
| | | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป | |
| ๔๕ | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ (ซอย บ้านแม่ไก่ ถึง ถนนลาดยาง) | | / | | ๒๐๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | มีการกันเงินงบประมาณไว้ แบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน |
| ๔๖ | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ (จาก บ้านนายพนม ถึง ร้านวิจิตรการค้า) | | / | | ๑๐๘,๐๐๐ | ๐.๐๐ | มีการกันเงินงบประมาณไว้ แบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน |
| ๔๗ | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ (ซอย ๘) | | / | | ๐.๐๐ | ๑๖๖,๕๐๐ | มีการกันเงินงบประมาณไว้ แบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน |
| ๔๘ | โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้าน โคกถ้ำ หมู่ที่ ๒ ถึงบ้านสามขา ต.ทองนาง | | | / | ๒๐๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๔๙ | โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านท่าสำราญ | | | / | ๒๐๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๕๐ | โครงการขยายถนน คสล. จากบ้านท่าแดง ถึง บ้านโนนสำราญ | | / | | ๒๐๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | มีการกันเงินงบประมาณไว้ แบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน |
| ๕๑ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายใน ตำบลน้ำโมง | | | / | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๕๒ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ภายใน ตำบลน้ำโมง | | | / | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๙๓,๙๒๔ | |

| ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|--|
| | | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป | |
| ๕๓ | โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ อบต.น้ำโมง | | / | | ๒๐๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | มีการกันเงินงบประมาณไว้ แบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน |
| ๕๔ | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ จาก บ้านนางแจง ถึง บ้านนายวัน เข้มพรมมา | | / | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | มีการกันเงินงบประมาณไว้ แบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน |
| ๕๕ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสำนักสงฆ์ค้อน ซีเซ็บ ถึง สามแยกนาโพธิ์ | / | | | ๓,๓๔๑,๐๐๐ | ๒,๓๓๒,๑๐๙ | (งบอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๖๘) |
| ๕๖ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางหลวง ท้องถิ่น นค.ถ. ๗๒-๐๑๖ สายทางประปา หมู่ ๗ ถึง โรงเรียนบ้านหนองวาง | | / | | ๑,๐๐๘,๐๐๐ | ๐.๐๐ | มีการก่อหนี้ผูกพันไว้ จำนวน ๖๗๐,๒๐๐ บาท (เงินลือจ่ายจากงบอุดหนุน เฉพาะกิจปี ๖๘) |
| | รวมใช้งบประมาณ | ๓๓ | ๑๕ | ๘ | ๑๓,๕๖๓,๖๐๐ | ๙,๐๙๘,๓๔๘.๘๒ | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี

| ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | | หมายเหตุ |
|-----|---|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--|
| | | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป | |
| ๑. | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ | / | | | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | |
| ๒. | โครงการจัดซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์เนื่องในวันสำคัญต่างๆ | | | / | ๓๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๓ | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | / | | | ๐.๐๐ | ๗๕,๖๙๗.๙๕ | มีการโอนงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน ๗๖,๐๐๐ บาท |
| ๔ | โครงการจัดซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์เนื่องในวันสำคัญต่างๆ | | | / | ๓๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๕ | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ก.บ.ท. | / | | | ๕๒๙,๐๑๓ | ๕๒๙,๐๑๒.๐๔ | |
| ๖ | เงินสมทบกองทุน สปสช | / | | | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | |
| ๗ | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำโมง | / | | | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | |
| ๘ | เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน | / | | | ๖๙,๘๐๐ | ๑๑๓,๖๓๔.๓๐ | มีการโอนงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน ๔๘,๐๐๐ บาท |

| ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | | หมายเหตุ |
|-----|--|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---|
| | | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป | |
| ๙ | โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง | | | / | ๒๐๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๑๐ | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง | / | | | ๐.๐๐ | ๒๕๓,๙๕๐ | มีการโอนงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน ๒๗๐,๐๐๐ บาท |
| ๑๑ | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | / | | | ๙,๖๐๗,๒๐๐ | ๙,๘๕๐,๕๐๐ | มีการโอนงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน ๒๖๐,๐๐๐ บาท |
| ๑๒ | เบี้ยยังชีพความพิการ | / | | | ๒,๖๕๙,๒๐๐ | ๒,๔๒๑,๒๐๐ | |
| ๑๓ | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | / | | | ๘๔,๐๐๐ | ๗๘,๐๐๐ | |
| ๑๔ | เงินสำรองจ่าย | / | | | ๓๐๐,๐๐๐ | ๒๒,๗๓๓ | |

| ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | | หมายเหตุ |
|--------------------|--|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|----------|
| | | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป | |
| ๑๕ | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำโมง | / | | | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | |
| ๑๖ | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ | / | | | ๓๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๑๗ | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ | / | | | ๑๕,๐๐๐ | ๑๔,๕๐๐ | |
| ๑๘ | โครงการอบรมอาชีพให้แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส | / | | | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | |
| ๑๙ | โครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล ตามจังหวัดหนองคาย อำเภอท่าบ่อ | | | / | ๓๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๒๐ | ค่ายวิชาการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | / | | | ๕๖,๐๐๐ | ๕๖,๒๐๐ | |
| | รวมใช้งบประมาณ | ๑๖ | ๐ | ๔ | ๑๓,๙๙๐,๒๑๓ | ๑๓,๗๘๕,๒๒๗.๒๙ | |
| รวมทั้งสิ้น | | ๒๐ โครงการ | | | | | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

| ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|----------|
| | | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป | |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมดับเพลิงให้กับประชาชนในตำบลน้ำโมง | | | / | ๓๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๒ | โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิด สาธารณภัย | | | / | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๓ | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | / | | | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๙,๗๐๐.๗๐ | |
| ๔ | อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรท่าบ่อ | / | | | ๓๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | |
| | รวมใช้งบประมาณ | ๒ | ๐ | ๒ | ๑๘๐,๐๐๐ | ๑๕๙,๗๐๐.๗๐ | |
| | รวมทั้งสิ้น | ๔ โครงการ | | | | | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว

| ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | | หมายเหตุ |
|-----|----------------|------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|----------|
| | | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| | รวมใช้งบประมาณ | - | - | - | - | | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|----------|
| | | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป | |
| ๑ | โครงการคลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม | | | / | ๕๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๒ | โครงการ Big cleaning day | | | / | ๓๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๓ | โครงการจัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ | | | / | ๓๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๔ | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ | | | / | ๒๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๕ | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | | | / | ๒๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๖ | โครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว | | | / | ๑๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | |
| | รวมใช้งบประมาณ | ๐ | ๐ | ๖ | ๑๖๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | |
| | รวมทั้งสิ้น | ๖ โครงการ | | | | | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

| ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|----------|
| | | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป | |
| ๑ | เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำโมง ทั้ง ๔ โรงเรียน | / | | | ๑,๕๒๒,๖๐๐ | ๑,๒๘๔,๓๔๘ | |
| ๒ | โครงการแข่งขันกีฬาภายใน ศพด. | | | / | ๑๕,๐๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๓ | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | / | | | ๕๐,๐๐๐ | ๖,๐๐๐ | |
| ๔ | โครงการทัศนศึกษา เปิดกรเรียนรุ้นอกห้องเรียน | / | | | ๒๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๕ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา | / | | | ๖๙๙,๘๓๑ | ๔๘๘,๕๓๙ | |
| ๖ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | / | | | ๕๑๔,๕๐๐ | ๓๕๔,๒๒๕ | |
| ๗ | วัสดุงานบ้านงานครัว (นมโรงเรียน) | / | | | ๗๙๗,๘๗๙ | ๖๗๘,๙๒๖.๑๐ | |
| ๘ | โครงการสืบสวนประเพณีบุญผะเหวด พังเทศน์ มหาชาติ | / | | | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | |

| | | | | | | | |
|----------------|--|------------|---|---|-----------|--------------|--|
| ๙ | โครงการสืบสานประเพณีแข่งเรือ | / | | | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | |
| ๑๐ | โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ | / | | | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | |
| ๑๑ | โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง | / | | | ๕๐,๐๐๐ | ๔๙,๕๘๐ | |
| ๑๒ | โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ | | | / | ๕๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๑๓ | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลน้ำโมง | | | / | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | |
| รวมใช้งบประมาณ | | ๑๑ | ๐ | ๓ | ๓,๙๖๙,๘๑๐ | ๓,๐๑๑,๖๑๘.๑๐ | |
| รวมทั้งสิ้น | | ๑๓ โครงการ | | | | | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป | |
| ๑. | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) | | | / | ๓๖,๐๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๒ | โครงการการคัดแยกขยะต้นทาง | | | / | ๕๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๓ | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | / | | | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | |
| ๔ | โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด | | | / | ๑๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๕ | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | / | | | ๔๕,๐๐๐ | ๔๗,๒๔๐ | มีการโอนเพิ่ม จำนวน ๕,๐๐๐ บาท |
| ๖ | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายอะเบท และน้ำยาพ่นยุง) | / | | | ๕๐,๐๐๐ | ๔๙,๒๐๐ | |
| ๗ | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท | / | | | ๐.๐๐ | ๒๔๐,๐๐๐ | มีการโอนเพิ่ม จำนวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท |
| ๘ | ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น | / | | | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | |

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|----------|----------|----------------|----------------|--|
| ๙ | ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย | | | / | ๕,๐๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๑๐ | วัสดุงานช่างงานครัว (จัดซื้อถังขยะ สำนักปลัด) | | | / | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | |
| รวมงบประมาณ | | ๕ | ๐ | ๕ | ๔๐๖,๐๐๐ | ๔๔๖,๔๔๐ | |
| รวมทั้งสิ้น | | ๑๐ โครงการ | | | | | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการเมือง การบริหารงาน

| ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|----------|
| | | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป | |
| ๑ | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น | | | / | ๑๕,๐๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๒ | โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม | | | / | ๑๕,๐๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๓ | โครงการออกสำรวจปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินและ จัดเก็บภาษี | | | / | ๓๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๔ | โครงการ อบต. เคลื่อนที่ออกบริการประชาชนในการจัดเก็บ ภาษี | / | | | ๕,๐๐๐ | ๒,๖๕๐ | |
| ๕ | โครงการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล | / | | | ๘,๕๐๐ | ๑,๙๕๐ | |
| ๖ | โครงการจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน | / | | | ๑๗,๐๐๐ | ๑๖,๘๖๐ | |
| ๗ | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมัน) | / | | | ๕๐๐,๐๐๐ | ๔๐๑,๐๙๔.๒๐ | |
| ๘ | ค่าไฟฟ้า(สำนักงานและ ศพด.น้ำโมง) | / | | | ๔๒๐,๐๐๐ | ๓๔๘,๖๑๖.๒๔ | |
| ๙ | ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | / | | | ๔๕๐,๐๐๐ | ๓๔๓,๖๔๐ | |

| ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | | หมายเหตุ |
|-----|---|--------------------|------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป | |
| ๑๐ | ค่าจ้างเหมาบริการคนงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | / | | | ๖๗๒,๐๐๐ | ๗๐๒,๗๐๐ | มีการโอนเพิ่ม จำนวน ๑๑๗,๐๐๐ บาท |
| ๑๑. | จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๒๕ ลิตร (สำนักปลัด) | | | / | ๑๔,๐๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๑๒. | จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน (สำนักปลัด) | / | | | ๐.๐๐ | ๘,๐๐๐ | มีการโอนเพิ่ม จำนวน ๘,๐๐๐ บาท |
| ๑๓. | จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม (สำนักปลัด) | / | | | ๑๕,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | |
| ๑๔ | จัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ (สำนักปลัด) | | | / | ๒๖,๐๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๑๕ | จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ (สำนักปลัด) | | | / | ๗๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๑๖ | จัดซื้ออากาศยานไร้คนขับ (Drone) (สำนักปลัด) | | | / | ๓๕,๐๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๑๗ | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (จำนวน ๒ เครื่อง สำนักปลัด) | / | | | ๐.๐๐ | ๘,๐๐๐ | มีการโอนเพิ่ม จำนวน ๘,๒๐๐ บาท |
| ๑๘ | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาเคมีเติมถังดับเพลิงงานป้องกันฯ สำนักปลัด) | | | / | ๕๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | |

| ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|--|
| | | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป | |
| ๑๙ | วัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุด อปพร.) | / | | | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๗,๕๗๒ | มีการโอนงบประมาณเพิ่ม (จำนวน ๑๐,๐๐๐) |
| ๒๐ | วัสดุเครื่องดับเพลิง (สำน้ำปลัด) | | | / | ๕๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๒๑ | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบดิจิทัลพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (กองการศึกษาฯ) | / | | | ๔,๑๐๐ | ๔,๐๐๐ | |
| ๒๒ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน | / | | | ๒๐,๐๐๐ | ๑๙,๗๙๐ | |
| ๒๓ | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (วัสดุไฟฟ้าที่ใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง) | / | | | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๔๑,๗๑๗ | |
| ๒๔ | วัสดุก่อสร้าง (วัสดุก่อสร้างที่ใช้บริการสาธารณะ เช่น ยางมะตอย เป็นต้น กองช่าง) | / | | | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๔๐,๗๔๙ | มีการโอนงบประมาณเพิ่ม (จำนวน ๑๐๐,๐๐๐) |
| ๒๕ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (จำนวน ๑ เครื่อง กองช่าง) | / | | | ๐.๐๐ | ๒๓,๗๐๐ | มีการโอนงบประมาณเพิ่ม (จำนวน ๒๔,๐๐๐) |
| ๒๖ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน (จำนวน ๑ เครื่อง กองช่าง) | / | | | ๐.๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | มีการโอนงบประมาณเพิ่ม (จำนวน ๒๐,๐๐๐) |
| ๒๗ | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สารส้ม คลอรีน กองช่าง) | / | | | ๘๐๐,๐๐๐ | ๔๘๒,๐๐๐ | |

| ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | | หมายเหตุ |
|-----|---|--------------------|------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| | | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป | |
| ๒๘ | วัสดุก่อสร้าง (วัสดุก่อสร้าง ที่ใช้สำหรับซ่อมแซมระบบประปาและสถานีสูบน้ำ กองช่าง) | / | | | ๑๐๐,๐๐๐ | ๙๖,๒๓๒ | |
| ๒๙ | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (วัสดุไฟฟ้า ที่ใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาและสถานีสูบน้ำ กองช่าง) | / | | | ๑๐๐,๐๐๐ | ๕,๒๖๐ | |
| ๓๐ | ค่าไฟฟ้า (ค่าไฟฟ้าระบบประปาและสถานีสูบน้ำ กองช่าง) | / | | | ๓,๔๑๐,๐๐๐ | ๒,๔๑๖,๖๓๘.๖๙ | |
| ๓๑ | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าชนิดจุ่มน้ำ (submersible) พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ (จำนวน ๓ ชุด กองช่าง) | | | / | ๙๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๓๒ | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าชนิดลอยโขง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ แรงม้า ๑ เฟสพร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ | | | / | ๔๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๓๓ | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าชนิดลอยโขง (สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๑๓๐ ลิตร/นาที ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว สูบน้ำสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๓.๕๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ชุดละ ๑๗,๒๐๐ บาท กองช่าง) | / | | | ๑๐๓,๒๐๐ | ๓๒๔,๙๐๐ | มีการโอนงบประมาณเพิ่ม (จำนวน ๒๒๓,๖๐๐) |

| ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | | หมายเหตุ |
|--------------------|--|--------------------|------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|----------|
| | | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป | |
| ๓๔ | จัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้าน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ แรงม้า ๑ เฟส พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองช่าง) | | | / | ๔๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๓๕ | จัดซื้อเครื่องจ่ายคลอรีนอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์อื่นๆ (กองช่าง) | | | / | ๖๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | |
| ๓๖ | จัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้าน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓.๕ แรงม้า ๓ เฟส พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองช่าง) | | | / | ๓๒,๐๐๐ | ๐.๐๐ | |
| รวมงบประมาณ | | ๒๒ | ๐ | ๑๔ | ๑๓๒,๐๐๐ | ๐.๐๐ | |
| รวมทั้งสิ้น | | ๓๖ โครงการ | | | | | |

สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

พิจารณาแล้วพบว่า: โครงการที่ดำเนินงานเสร็จ และร้อยละของโครงการที่ดำเนินงานเสร็จ ทั้ง ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี ๒๕๖๘) ดังนี้

๑. สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๖๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒๘ ของทั้งหมดจำนวน ๓๗๖ โครงการ

๒. สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี

นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๒๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๑ ของโครงการทั้งหมดจำนวน ๕๖ โครงการ

๓. สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ของโครงการทั้งหมดจำนวน ๖ โครงการ

๔. สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว

นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของโครงการทั้งหมดจำนวน ๒ โครงการ

๕. สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ ของโครงการทั้งหมดจำนวน ๘ โครงการ

๖. สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๘๒ ของโครงการทั้งหมดจำนวน ๒๙ โครงการ

๗. สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านสาธารณสุข

นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๙๒ ของโครงการทั้งหมดจำนวน ๑๓ โครงการ

๘. สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการเมือง การบริหารงาน

นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๓๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ ของโครงการทั้งหมดจำนวน ๔๐ โครงการ

สรุป : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ได้มีการนำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายจ่ายจากการจ่ายขาดเงินสะสมและรายจ่ายจากเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑๔๕ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓๕ ของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๕๓๐ โครงการ

อ.ทับ่อ

จ.หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

| รายรับ/รายจ่าย | ประมาณการ | เกิดขึ้นจริง |
|--|----------------------|----------------------|
| เงินงบประมาณ | | |
| รายรับ | | |
| รายได้จัดเก็บเอง | | |
| หมวดภาษีอากร | 72,000.00 | 95,439.74 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 178,102.00 | 188,015.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 150,000.00 | 227,077.79 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ | 1,800,000.00 | 1,433,170.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 5,500.00 | 5,804.73 |
| หมวดรายได้จากทุน | 10,000.00 | 2,500.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| หมวดภาษีจัดสรร | 24,235,500.00 | 24,285,861.68 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| หมวดเงินอุดหนุน | 25,929,681.00 | 23,586,826.96 |
| รวม | 52,380,783.00 | 49,824,695.90 |
| รายจ่าย | | |
| งบกลาง | 14,074,222.00 | 13,490,344.34 |
| งบบุคลากร | 16,531,410.00 | 14,648,093.00 |
| งบดำเนินงาน | 16,291,451.00 | 12,470,927.02 |
| งบลงทุน | 3,091,100.00 | 400,390.00 |
| งบเงินอุดหนุน | 2,392,600.00 | 2,123,681.00 |
| รวม | 52,380,783.00 | 43,133,435.36 |
| ผลต่าง รับ-จ่าย | | 6,691,260.54 |

อ.ท่าบ่อ

จ.หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

| รายรับ/รายจ่าย | ประมาณการ | เกิดขึ้นจริง |
|---|-------------|---------------------|
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | | |
| รายรับ | | |
| รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี | - | - |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์ | - | - |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | - | 5,350,678.40 |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น | - | 40,000.00 |
| รวม | 0.00 | 5,390,678.40 |
| รายจ่าย | | |
| งบกลาง | - | 3,989.70 |
| งบดำเนินงาน | - | 127,590.00 |
| งบลงทุน | - | 5,255,109.00 |
| รวม | 0.00 | 5,386,688.70 |
| ผลต่าง รับ-จ่าย | | 3,989.70 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ง. ผลการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งใน พื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

- ๑.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน
- ๒.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสำนักสงฆ์ดอนขี้เฒ่า ถึง สามแยกนาโพธิ์
- ๓.โครงการจัดประชาคมระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
- ๔.โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

จ.สรุปปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

- ไม่มีปัญหาในการปฏิบัติงาน

ฉ.ข้อเสนอแนะ

- ทั้งนี้ หากประชาชนหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงาน ขอให้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาวางแผนการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

(ลงชื่อ


(นายจรรย์ วงเสนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง